



**Technische specificaties UPARQ Bergen op Zoom  
Garagebox Type XL  
Bouwnummers: 1 t/m 37**

Leverancier/aannemer:	Cordeel Nederland B.V.
Maatvoering:	Buitenmaat: diepte 9.05 m, breedte 3.40 m, hoogte 3.30 m.
Overheaddeur:	Industriële sectionaaldeur AA Protec S40. Kleur: RAL 7016 <ul style="list-style-type: none"><li>- Bediening: Handmatig</li><li>- Vrije doorrijhoogte: 3.06 m.</li><li>- Dagbreedte: 3.04 m.</li></ul>
Constructie:	Wanden, vloer en dak uit prefab betondelen.
Dakbedekking:	Bitumen dakbedekking, op naden dubbellaags uitgevoerd.
Vloerbelasting:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5.0 kN/m<sup>2</sup> veranderlijk + aslast 2.5 ton. Maximaal voertuig gewicht 3.5 ton</li><li>- Gevolgklasse: CC1</li></ul>
Elektra:	Elektrische installaties bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"><li>- Led armatuur incl. bewegingsmelder in garagebox</li><li>- Dubbele wandcontactdoos</li><li>- Aardlekautomaat 230V 16A</li><li>- kWh tussenmeter in te technische ruimte</li></ul>
Waterpunt:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Water en afvoer (alleen van toepassing voor bouwnummers 1 t/m 21).</li><li>- Er wordt een stortbak met kraan geïnstalleerd.</li><li>- De waterleiding wordt volgens de voorschriften van de nutsbedrijven uitgevoerd.</li><li>- Vanwege aansluiting in een niet verwarmde en niet-geïsoleerd ruimte is beschikbaarheid van wateraanvoer gedurende langere vorstperioden niet gegarandeerd.</li><li>- Hoofdwaterleiding/riool op het terrein met aftakkingen naar de individuele boxen.</li><li>- De hoofdafsluiter van de waterleiding alsmede de hoofdwatmeter bevinden zich in de technische ruimte.</li><li>- De drinkwaterleiding wordt in ethyleen uitgevoerd.</li></ul>
HWA:	Dakafvoer via kunststof regenpijp aan de buitenzijde van de box.
Afwerking:	Binnen- en buitenafwerking: <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Binnen</u>: aan een zijde dubbel afgestreeken en andere zijde gerolde grijze betonwand, uitgevoerd in zelf nivellerend beton.</li><li>- <u>Buiten</u>: Dubbel afgestreeken witte (RAL 9016) betonwand uitgevoerd in zelf nivellerend beton.</li><li>- De vloerplaat wordt met gladde zijde (kistzijde) naar boven geplaatst.</li></ul>

*DISCLAIMER: Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van leveranciers. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt vanwege architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.*



- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie middels luchtdoorlatendheid van de sectionaaldeur conform in Nederland geldende norm.
- Garantie: Garantie:
  - Overheaddeur: 2 jaar fabrieksgarantie
  - 10 jaar op bitumendakbedekking
  - Constructie: 10 jaar.
- Opties: Opties separaat via optielijst. Keuze voor opties kunnen van invloed zijn op de technische specificaties, bijvoorbeeld doorrijhoogte i.c.m. loopdeur.

*DISCLAIMER: Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van leveranciers. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt vanwege architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.*